

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения
инвестиционной программы 2020 года (проекта)* за 3 квартал 2021 года (мероприятия, перенесенные на 2021 год)

АО "Жайыктеплоэнерго"

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Совместный Приказ ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 13-ОД от 22.02.2021г., УЭЖКХ ЗКО № 18 от 24.02.2021 г.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Уральская ТЭЦ				20 089,29	16 284,20	20 089,29	16 284,20	-3 805,09		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Приобретение насоса центробежного сетевого СЭ 1250-140-11, на раме с электродвигателем	услуга	1	1	20 089,29	16 284,20	20 089,29	16 284,20	-3 805,09		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Тепловые сети				94 747,01	58 623,46	94 747,01	59 057,32	-35 689,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Приобретение вальцов трехваловых ручных ВР1250	штука	1	0	253,06	0,00	253,06	433,86	180,80		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Приобретение регулируемых дроссельных шайб	штука	650	650	79 055,59	43 185,09	79 055,59	43 185,09	-35 870,50		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Приобретение пластин промежуточных для пластинчатого водоподогревателя с уплотнительной резиной и направляющей штангой	штука	1760	1700	15 438,37	15 438,37	15 438,37	15 438,37	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельное хозяйство				21 978,01	11 900,00	21 978,01	11 900,00	-10 078,01		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Котельная-2 в мкр. "Жана-Орда" ЗКО, г. Уральск, мкр. Жана орда, дом 8Н.				17 228,91	11 900,00	17 228,91	11 900,00	-5 328,91		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Замена насоса ГВС (горячего водоснабжения) с частотным преобразователями марки GRE 15-7	штука	2	2	12 217,86	11 900,00	12 217,86	11 900,00	-317,86		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Замена сетевого насоса с частотным преобразователями марки GRE 45-4	штука	2	2	5 011,05	0,00	5 011,05	1 571,43	-3 439,62		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Котельная "Медколледж" ЗКО, г. Уральск, пос. Зачаганск, ул. Жангир хана 54.				4 749,10	0,00	4 749,10	0,00	-4 749,10									
3.2.1.	Замена газовых горелок с комплектующими устройствами	штука	2	0	4 749,10	2 950,60	4 749,10	2 950,60	-1 798,50									
	Всего				136 814,30	86 807,66	136 814,30	87 241,52	-49 572,79		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

"Астана қаласының әкімшілігі"

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (3 квартал 2021 года) (оперативно)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,30	0,00	0,00		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,35	0,00	0,00		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (%)	23,00	0,00	0,00		

Генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" _____ К.Мусин

00.00.2021г.

Исп. З.Лукпанова тел (87112) 23 98 19