

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения
инвестиционной программы (проекта) на 2017 год

АО "Жайыттепэнерго"

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Инвестиционная программа (проект) утверждена Приказом ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по ЗКО № 185-ОД от 11.11.2016г.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				причины отклонения	Земные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (плав) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	план		факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Уральская ТЭЦ				25 043,42	0,00	25 043,42	0,00	-25 043,42		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Разработка ИСД "Реконструкция КРУН-6кВуч Уральской ТЭЦ"	услуга	1	0	11 756,70	0,00	11 756,70	0,00	-11 756,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция автоматической телефонной станции Р/АТС	шт	1	0	13 286,72	0,00	13 286,72	0,00	-13 286,72		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Тепловые сети				172 446,83	0,00	172 446,83	0,00	-172 446,83		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Реконструкция тепловой сети в мкр м Кунаева от ТК-3 до ТК. замена труб диаметром в протяженностью, соответственно: 159мм - 492м, 108мм - 203м, 89мм - 180м, 76мм - 103м, 57мм - 90м	м	1068	0	9 416,00	0,00	9 416,00	0,00	-9 416,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Приобретение баков-аккумуляторов на ТОИ 35, объем 50 м3	штука	4	0	29 401,03	0,00	29 401,03	0,00	-29 401,03		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Приобретение оборудования для пластиковых ННП (накопителей поджарителей) фирмы "FUNKO"	штука	1	0	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	-3 361,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Установка приборов учета тепловой энергии в жилых домах марки "Низет ТСП-М" ТСПВ-033, расходомер-счетчик "Низет ОН", GPRS-модем, приобретение защитного шкафа в сборе для прибор учета	штука	239	0	122 268,00	0,00	122 268,00	0,00	-122 268,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Восстановление теплоизоляции на тепловых сетях протяженностью 1755 м	метр	1755	0	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Котельные здания				56 748,40	0,00	56 748,40	0,00	-56 748,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Котельная АПН "Водстрой" ЗКО, г. Уральск, пос. Загайлык, р-н АО "Водстрой"				4 564,83	0,00	4 564,83	0,00	-4 564,83	проводится тендерные процедуры	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1	Приобретение и замена пуско-защитного устройства марки СД-730	шт	1	0	28,91	0,00	28,91	0,00	-28,91		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Перекладка вытесненной теплоты по ул 25-я Чапаева двигателя от ТК-1 до ТК-2, диаметр труб 2Д159мм, протяженностью 160 п м	п м	160	0	4 041,29	0,00	4 041,29	0,00	-4 041,29		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Замена питающего насоса марки ДНСТ -38/176	шт	1	0	494,63	0,00	494,63	0,00	-494,63		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Котельная-1 в мкр "Жава-Орда" ЗКО, г. Уральск, мкр Жава орда, дом 4Н				2 896,03	0,00	2 896,03	0,00	-2 896,03		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.1	Изоляция дымовой трубы, высота трубы 35 метров	метр	35	0	907,01	0,00	907,01	0,00	-907,01		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Замена циркуляционного насоса ГНС с частотным преобразователем марки GH 12-50A-A-CVBU	шт	6	0	1 989,02	0,00	1 989,02	0,00	-1 989,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Котельная "Ауа Ученых" ЗКО, г. Уральск, пос. Загайлык, мкр Ауа ученых, 123				49 287,54	0,00	49 287,54	0,00	-49 287,54		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	Строительство нового модульного здания котельной размером 25000*12000*5000мм	работа	1	0	49 287,54	0,00	49 287,54	0,00	-49 287,54		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Приобретение оборудования				34 430,00	0,00	34 430,00	0,00	-34 430,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Приобретение, монтаж поверочного оборудования марки НПУ-05, для поверочных расходомеров от 10 до 150 мм, КИВВ3-011 для поверки Низет РС,МР,1Р с автоматизированным местом оператора, КИВВН-033 для поверки тепловых излучателей с автоматизированным местом оператора	работа	1	0	34 430,00	0,00	34 430,00	0,00	-34 430,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего				288 667,85	0,00	288 667,85	0,00	-288 667,85		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Продолжение Приложения № 1 к Правилам
 утверждения инвестиционных программ
 (проектов) субъекта естественной
 монополии, их корректировки,
 а также проведения анализа
 информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,00	0,00	0,00		проводятся тендерные процедуры
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	52,40	0,00	0,00		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	18,30	17,29	0,00		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	172,00	0,00	0,00		

И.о. генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго"  Н.О. Жумалиев

14.06.2017г.

Исп. З.Лукпанова тел (87112) 23 98 19

