

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) за 4 квартал 2020 года

АО "Жабыктыққозмерт"

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Инвестиционная программа с учетом изменений на 2020 год утверждена Правителем Джамбылской области от 20.12.2020г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				Засиные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (новая) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Уральская ТЭЦ	штук	4	5	41 617,48	21 528,19	41 617,48	21 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Приобретение трансформатора (силовой масляной 3хфазн. ТМ-2500/10/3, 15)	штук	1	1	8 883,00	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретение насоса центробежного консольного КК/18 без рамы и электродвигателя	штук	1	1	64,25	64,25	64,25	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт провала турбинного чека ТЭЦ" с экспертизой, техническое обслуживание котлотурбинного цеха..	услуга	1	1	3 630,19	3 630,19	3 630,19	3 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение насоса центробежного ственого СЗ 1250-140-11, на раме с электродвигателем	штук	1	0	20 089,29	0,00	20 089,29	0,00	-20 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение запчастей для капитального ремонта ПТ №2	штук	416	416	8 950,75	8 950,75	8 950,75	8 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Тепловые сети				180 477,53	85 730,52	180 477,53	85 730,52	-94 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Восстановление теплоизоляции на тепловых сетях протяженностью 175,4 м	м	1754	1754	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Приобретение валцов трехвалковых ручных ВР-1250	штук	1	0	253,06	0,00	253,06	0,00	-253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Приобретение регулируемых дроссельных вентилей	штук	650	0	79 055,59	0,00	79 055,59	0,00	-79 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Автоматизация тепловых отстоятельных пунктов	штук	33	33	20 990,73	20 990,73	20 990,73	20 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Приобретение пластинчатых теплообменников	штук	30	30	13 780,01	13 780,01	13 780,01	13 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Приобретение пластинок для пластинчатого теплообменника с уплотнительной резиной и направляющей штангой	штук	1760	0	15 438,37	0,00	15 438,37	0,00	-15 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Приобретение насосов с электродвигателям	штук	22	22	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Приобретение программного обеспечения (информационная балансовая система)	штук	1	1	31 830,49	31 830,49	31 830,49	31 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Приобретение смартфона, планшета для снятия и учета показаний учета горячего водоснабжения	штук	31	31	1 534,29	1 534,29	1 534,29	1 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

