Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год

АО "Жайыктеплоэнерго"

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Инвестиционная программа (проект) с учетом корректировок утверждена Приказом ДКРЕМ и ЖК ПП МНЭ РК по ЗКО № 107-ОД от 17.11.2017г.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Уральская ТЭЦ**				**16 125,09**	**16 125,09**	**16 125,09**	**16 125,09**	**0,00**		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Приобретение силового трансформатора ТМ 6300/10/6,3	шт	1	1	13 635,09	13 635,09	13 635,09	13 635,09	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) "Реконструкция РУ-3,15кВ водозабора с заменой ячеек с масляными выключателями на вакуумные выключатели и комплектом необходимых микропроцессоров защит в количестве 18 штук"	услуга	1	1	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Тепловые сети**				**262 409,83**	**279 265,00**	**262 409,83**	**279 265,00**	**16 855,17**		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Установка приборов учета тепловой энергии в жилых домах марки "Взлет ТСР-М" ТСРВ-033, расходомер-счетчик "Взлет ЭР", GPRS-модем, приобретение защитного шкафа в сборе для прибор учетов	шт	271	271	216 895,00	216 895,00	216 895,00	216 895,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Восстановление теплоизоляции на тепловых сетях протяженностью 1755 м	метр	1755	1954	8 000,00	19 200,00	8 000,00	19 200,00	11 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Перекладка тепломагистрали ТМ-2 по ул. Кердери от ТК-2-20 до ТК-2-23.	метр	140	140	37 514,83	43 170,00	37 514,83	43 170,00	5 655,17		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Котельное хозяйство**				**10 132,93**	**9 212,86**	**10 132,93**	**9 212,86**	**-920,07**	результат тендерных процедур	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Котельная АТП "Водстрой" ЗКО, г. Уральск, пос. Зачаганск, р-н АО "Водстрой"				8 143,91	8 200,36	8 143,91	8 200,36	56,45		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Приобретение и замена пуско-зарядного устройства марки CD-730	шт	1	1	28,91	85,36	28,91	85,36	56,45		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Перекладка подземной теплосети по ул. 25-я Чапаевкая дивизия от ТК-1 до ТК-2, диаметр труб 2Д159мм.	п.м.	49	49	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Разработка ПСД на реконструкцию котельной	услуга	1	1	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Перекладка надземной теплосети от врезки в существующую надземную теплосеть до точки1 до точки2 в тепловой камере жилого дома № 4 по ул. 25-я Чапаевская дивизия.	метр	28	28	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00									
3.2	Котельная-1 в мкр. "Жана-Орда" ЗКО, г. Уральск, мкр. Жана орда, дом 4Н.				1 989,02	1 012,50	1 989,02	1 012,50	-976,52		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Замена циркуляционного насоса ГВС с частотным преобразователям марки GH 12-50A-A-CVBV	шт	6	6	1 989,02	1 012,50	1 989,02	1 012,50	-976,52		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего				**288 667,85**	**304 602,95**	**288 667,85**	**304 602,95**	15 935,10		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества[2]	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (10 месяцев) (оперативно)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,00	0,00	-0,30		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0,13	-0,46	-0,58		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	13,00	0,00	-56,00		

Генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" М.Байменов

14.12.2017г.

Исп. З.Лукпанова тел (87112) 23 98 19